


**Decreto n.285**

**Oggetto:** Lavori di realizzazione del distretto della cantieristica da realizzarsi nell'avamposto est del Porto Canale – 2° lotto funzionale: opere a mare - D21J14000000007 – CIG 8333325D53  
- *Riconoscimento oneri previsti dall'art.26 comma 1 del D.L. 50/2022 -*

**Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:**

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.96 del 01/06/2017 col quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui all'oggetto ed è stato stabilito di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori mediante la procedura dell'appalto integrato ai sensi della parte II, titolo VI, capo I (appalti nei settori speciali) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo di € 27.478.779,80, di cui € 27.185.678,39 per lavori ed € 300.100,61 per la progettazione esecutiva;
- TENUTO CONTO** che il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE il 15/06/2020 e pubblicato sulla GURI n. 68 del 15/06/2020, nonché su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali e sul sito istituzionale di questa Autorità, con scadenza fissata alle ore 13.00 del 22/07/2020;
- VISTO** il Decreto n.406 del 28/10/2020 col quale è stata aggiudicata la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del distretto della cantieristica nell'avamposto est del Porto Canale – 2° lotto funzionale: opere a mare al RTI R.C.M. Costruzioni S.r.l. - Consorzio Integra Soc. Coop.;
- VISTO** il contratto stipulato in data 18/02/2021 con rep. n.3047 tra la succitata ATI e questa Autorità;
- VISTO** il Decreto n.362 del 25/11/2021 col quale è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal succitato RTI e trasmesso in data 25/05/2021 (nota prot. n.10886);
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 09/12/2021;
- CONSIDERATO** che la data contrattuale di ultimazione dei lavori è fissata al 03/01/2023;



**TENUTO CONTO** che alla data odierna sono stati emessi n.5 Stati di Avanzamento dei Lavori e relativi Certificati di pagamento;

**VISTO** il D.L. 50/2022 relativo a “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;

**VISTO** in particolare, l’art.26 del D.L. 50/2022 relativo a “*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*”, che prevede al comma 1:

*Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, (...), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori* afferente alle lavorazioni eseguite e *contabilizzate dal direttore dei lavori* ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure *dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato*, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, *applicando i prezzi aggiornati* ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.

*I maggiori importi* derivanti dall’applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, *sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento*, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4.

*Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.* (...)

*Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario* recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. (...)

**CONSIDERATO** che l’intervento di cui trattasi rientra nella fattispecie sopra indicata;

**TENUTO CONTO** che il Direttore dei Lavori ha provveduto all’aggiornamento del computo metrico del progetto posto a base di gara (redatto con i prezzi del Prezziario RAS 2009 e del Prezziario Regione Lazio 2010) sulla base dei Prezziari aggiornati ed ha calcolato i maggiori importi spettanti al RTI, come indicato al predetto art.26 comma 1 del D.L. 50/2016, per i SAL già emessi e per quelli futuri, in considerazione della data contrattuale di ultimazione dei lavori (02/01/2023);

**CONSIDERATO** che i succitati maggiori importi spettanti al RTI ammontano complessivamente a € 9.893.178,37 per l’intero importo dei lavori contrattualizzato da realizzarsi;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art.26 comma 4 del D.L. 50/2016 possono essere presentate istanze di accesso Fondo di cui all’articolo 1 -*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 entro il 31/08/2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le



lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2022 e fino al 31/07/2022 ed entro il 31/01/2023 per quelle contabilizzate dal 01/08/2022 al 31/12/2022;

**TENUTO CONTO** che “*Il pagamento è effettuato (...) ai sensi dell’articolo 106, comma, 1, lettera a) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (...), utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento*” (art.26 comma 1 del D.L. 50/2022);

**CONSIDERATO** che l’intervento è stato finanziato, per un importo pari a € 31.325.179,00, con Decreto n.353 del 13/08/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui è stato stipulato apposito Accordo di programma;

**VISTI** gli artt.8 e 12 della Legge 84/94;

### DECRETA

1. di dare atto che, in applicazione dell’art.26 del D.L. 50/2022, il quadro economico dell’intervento di realizzazione del distretto della cantieristica da realizzarsi nell’avamposto est del Porto Canale risulta quello di seguito indicato:

**a) Lavori**

- Importo lavori	€ 19.560.192,57
- Oneri per la sicurezza	€ <u>368.852,82</u>
<b>Sommano i lavori (come da contratto)</b>	<b>€ 19.929.045,39</b>
Maggiori oneri (art.26 del D.L. 50/2022)	€ <u>9.893.178,37</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 29.822.223,76</b>

**b) Somme a disposizione dell’Amministrazione**

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 850.000,00
- imprevisti	€ 750.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 1.718.893,38
- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione	€ 60.000,00
- spese per gara e pubblicità	€ 20.000,00
- spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo	€ 300.000,00
- IVA sulle Somme	€ <u>490.600,00</u>
<b>sommano</b>	<b>€ 4.189.493,38</b>

**TOTALE** € **34.011.717,14**



Il succitato quadro economico risulta impegnato per € 24.868.538,77 come da Decreto n.406 del 28/10/2020 di aggiudicazione della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, mentre per la restante parte pari a € 9.143.178,36 graverà sul Capitolo U211/10 del Bilancio di previsione dell'anno 2022 e verrà utilizzato a tal fine l'intero importo del finanziamento di cui al Decreto n.353 del 13/08/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti citato in premessa;

2. di procedere all'erogazione di quanto spettante al RTI R.C.M. Costruzioni S.r.l. - Consorzio Integra Soc. Coop., in applicazione dell'art.26 del D.L. 50/2022, all'emissione dei relativi stati di avanzamento dei lavori, con la predisposizione da parte del Direttore dei Lavori di apposita contabilità straordinaria;
3. di dare mandato al RUP di procedere alla richiesta delle relative somme al MiMS, secondo le modalità indicate all'art.26 comma 4 lett.b) del D.L. 50/2022.

Cagliari, 10.08.2022

**Il Dirigente dell'Area Tecnica**  
*Ing. Sergio Murgia*

**Per la copertura finanziaria**  
**Il Dirigente dell'Area Amministrativa**  
*Dott.ssa M. Valeria Serra*

**Il Segretario Generale**  
*Avv. Natale Ditel*

**Il Presidente**  
Prof. Massimo Deiana

**Atto redatto da:**  
*Ing. Alessandra Mannai*