

Oggetto: Realizzazione di un percorso ciclopedonale dal Villaggio Pescatori alla Chiesa di Sant'Efisio in località Giorgino del porto canale di Cagliari.

CIG 8904417D5A – CUP D21H17000040005

Riconoscimento oneri previsti dall'art. 26, comma 1 del D.L. 50/2022

Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, di riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO** il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, che sopprimendo le Autorità portuali di cui alla legge richiamata istituisce le Autorità di sistema portuale;
- VISTO** il D.M. 14 luglio 2021, n. 284, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente n. 302/21 del 6 ottobre 2021, di affidamento alla ditta RESILTECH S.R.L. dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- VISTO** il pertinente contratto d'appalto rep. n. 45 del 25.11.2021;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 10/12/2021;
- VISTO** il decreto del Presidente n. 280/22 del 09/08/2022, con il quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione del 13/01/2023, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 03/10/2022;
- VISTO** il D.L. 50/2022 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, che all'art.26




“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, comma 1 prevede quanto segue:

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, (...), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. (...)

Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113 -bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a



disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;

ATTESO che l'intervento di cui trattasi rientra nella fattispecie suindicata, essendo stato fissato in data 30/09/2021 il termine per la presentazione delle offerte per l'esecuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che dallo stato finale dei lavori, datato 11/01/2023, risulta un credito complessivo dell'appaltatore di 42.403,39 euro al netto degli oneri di legge, di cui 36.463,53 euro di contabilità straordinaria in applicazione del D.L. 50/2022;


CONSIDERATO che l'importo relativo alla contabilità straordinaria può essere erogato mediante una rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTI gli articoli 8 e 12 della predetta Legge;

DECRETA

1. di procedere al riconoscimento alla Ditta RESILTECH S.R.L., in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e viste le risultanze dello stato finale dei lavori, dell'importo di 36.463,53 euro più IVA (10%) per complessivi 40.109,88 euro;
2. di dare atto che il quadro economico dell'intervento risulta modificato come di seguito riportato:

a.	lavori	
-	lavori al netto del ribasso del 24,5%	450.764,41 euro
-	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.348,70 euro
-	maggiori oneri ex art. 26 D.L. 50/2022	36.463,53 euro
	<i>sommano</i>	<i>500.576,64 euro</i>
b.	somme a disposizione dell'amministrazione	
-	rilievi, accertamenti e indagini	6.000,00 euro
-	imprevisti	14.180,10 euro
-	spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza)	27.000,00 euro
-	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	7.000,00 euro



-	spese di pubblicità e per la procedura di affidamento		500,00 euro
-	collaudo		500,00 euro
		<i>sommano</i>	<i>55.180,10 euro</i>
c.	IVA		<i>57.217,46 euro</i>
		<i>totale</i>	<i>612.974,20 euro</i>

Detto quadro economico trova copertura come da decreto n. 280/22 di cui in premessa.

Il Dirigente dell'area tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana