

Alla cortese attenzione dell'
Ing. Alessandro Gasparini
SALES S.p.A Via Nizza 11
00198 Roma
tel (+39).06.85.46.598
fax (+39).06.85.46.558
mob. (+39).340.69.10.922
gasparini@salescostruzioni.it

**APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE
E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DELL'ANTEMURALE DI PONENTE E
DELLA RESECAZIONE DELLA BANCHINA ALTI FONDALI DEL PORTO CIVICO DI PORTO TORRES. CIG
5630886220; CUP B21G11000040001**

DISTINTA GIORNATE LAVORATIVE

In riferimento all'incarico ricevuto dalla Sale S.p.A, (OdA 28955) come archeologo subacqueo OTS, responsabile scientifico, coordinatore ed esecutore per l'esecuzione dell'indagine archeologica per l'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base di progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di prolungamento dell'Antemurale del Molo di Ponente del porto civico di Porto Torres,

si presenta la distinta delle giornate lavorative per la sola fase di prospezioni visive archeologiche, condotte da chi scrive con l'ausilio della ditta Impresa Lavori Marittimi subacquei e di Superficie di Nicola Uzzanu, Via Prunizzedda 84, 07100 Sassari, 347 7648761 Email: uzzanunicola@inwind.it mail PEC nicolauzzanu@pec.it; P. IVA 01994300901; C.F. ZZNNCL62R22I452A

| data | attività |
|--------------------|--|
| 07/03/16 | Affidamento incarico Sales Spa alla ditta "Impresa Lavori Marittimi subacquei e di Superficie" di Uzzanu N. per il lavoro in progetto |
| 19/03/16 | Richiesta da parte della ditta delle autorizzazione alle immersioni per il lavoro in progetto alla Capitaneria di Porto |
| 19/04/16 | Rilascio autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto |
| Dal 07/03 al 19/04 | Ordine dei materiali e preparazione delle attrezzature necessarie alla lavorazione: Materiali consistenti in circa 2500 metri di cima per la realizzazione dei 3 settori di ricerca opportunamente misurata e cartellinata, cime per l'ancoraggio dei segnalamenti di superficie, segnalamenti galleggianti con bandiere di segnalazione, boe, zavorre e contrappesi; sacchi in poliestere per il contenimento della ghiaia e per il segnalamento dei WP sul fondale e per il recupero di eventuale materiale di interesse archeologico; segnalini galleggianti numerati da |

| | |
|----------|---|
| | apporte nei sacchi nel fondale. |
| 21/04/16 | Mobilitazione, inizio accantieramento, trasporto container c/o cantiere Polese Banchina Alti Fondali. |
| 22/04/16 | Trasporto attrezzature al container e assemblaggio dei materiali necessari. |
| 27/04/16 | 1° giorno di prospezioni visive settore “A “. |
| 28/04/16 | Squadra al completo in banchina, barca allestita ma le condizioni meteo marine non permettono l'uscita in mare. |
| 29/04/16 | 2° giorno di prospezioni visive settore “ B “. |
| 30/04/16 | 3° giorno di prospezioni visive settore “C”. |
| 02/05/16 | Mobilitazione, trasporto attrezzature dal container |
| 03/05/16 | Rimozione container dal cantiere Polese. |
| | |
| | |

Alghero 7-4-2016

dott.ssa archeologo Giuseppa Lopez
n° iscrizione elenco ministeriale MIUR (n°983)