



**Decreto n.104**

**Oggetto:** Lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente nel Porto di Cagliari – CUP D22I15000330005 – CIG 83672633DC – *Concessione proroga* -

**Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:**

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.327 del 10/08/2020 col quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l’esecuzione dei lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente nel Porto di Cagliari al Consorzio stabile Pangea scarl ed il relativo contratto, stipulato in data 22/09/2020 al rep. n.14;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 30/09/2020, predisposto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- TENUTO CONTO** che l’intervento, da concludersi contrattualmente in 130 giorni (termine di ultimazione 02/02/2021), prevede l’abbattimento dei silos mediante l’utilizzo di esplosivo per il quale è onere dell’Impresa ottenere l’autorizzazione all’impiego ex art.104 Regolamento TULPS;
- CONSIDERATO** che in data 07/10/2020 la Ditta Deton Srl, sub-affidataria del succitato Consorzio, ha presentato istanza per l’ottenimento della predetta autorizzazione alla Questura di Cagliari;
- VISTA** la nota del 12/01/2021 (prot. n.577) con cui il Consorzio, non avendo ancora ricevuto dalla Questura la succitata autorizzazione, ha chiesto una proroga sul termine dei lavori comunicando la necessità di una riprogrammazione del cronoprogramma una volta ottenuta;
- VISTA** la nota del 27/02/2020, trasmessa in data 01/03/2021 (ns prot. n.4117), con cui la Questura ha autorizzato la Ditta al brillamento delle mine;



**VISTA**

la nota del 12/04/2021 (prot. n.7302) con cui il Consorzio, segnalando che la data concordata per l'ultimo sparo prevista per il 20 aprile p.v. dovrà slittare al 27 aprile (come già comunicato anche alla Questura di Cagliari con nota del 09/04/2021 - prot. n.7110) a causa dell'accertamento di un caso di positività fra i tagliatori al loro arrivo in Sardegna della giornata del 07/04/2021 ed evidenziando che i continui imprevisti non consentono allo stato attuale di definire un cronoprogramma aggiornato che riduca i tempi dei lavori rispetto a quelli previsti nel cronoprogramma appaltato, ha chiesto pertanto una proroga di 98 giorni, tempo previsto progettualmente per l'esecuzione degli spari e dell'asfalto dell'area di intervento, a partire dalla data di ottenimento dell'autorizzazione ex art.104 Regolamento TULPS (27/02/2021);

**VISTO**

il parere del RUP del 12/04/2021, il quale, ai sensi dell'art.107 comma 5 del D.Lgs 50/2016, sentito il Direttore dei Lavori, ha ritenuto congrua la succitata proroga, in quanto i ritardi nell'esecuzione dei lavori non sono ascrivibili all'Impresa appaltatrice ed i tempi richiesti sono quelli previsti progettualmente per il completamento dell'opera;

**VISTI**

gli articoli 8 e 12 della succitata legge;

**DECRETA**

di concedere, per i lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente nel Porto di Cagliari, una proroga di 98 giorni naturali e consecutivi al Consorzio stabile Pangea scarl. I lavori dovranno, pertanto, essere conclusi entro il 05/06/2021.

Cagliari, 13.04.2021

**Il Dirigente dell'Area Tecnica**

*Ing. Sergio Murgia*

**Il Segretario Generale**

*Avv. Natale Ditel*

**Il Presidente**

Prof. Massimo Deiana

**Atto redatto da:**

*Ing. Alessandra Mannai*