


Decreto n. 137

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori da eseguirsi nella zona ovest del Porto di Cagliari, all'esterno dell'area di security – CUP D27E17000090005 – CIG 7560590C3B

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.335 del 23/08/2018 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi nella zona ovest del Porto di Cagliari, all'esterno dell'area di security all'Impresa Ocram Costruzioni Srl per un importo di € 512.607,22;
- VISTO** il contratto rep. n.2746 del 25/10/2018, stipulato tra la suddetta ATI e l'Autorità per l'appalto di cui sopra;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 06/11/2018;
- VISTA** la nota del 08/02/2019 (prot. n.2869) con cui il Dirigente dell'Area Tecnica ha chiesto al RUP di far demolire all'Impresa aggiudicataria dei lavori di cui trattasi il muro di separazione dell'area di intervento con quella adiacente, recentemente riconsegnata dal Comando Provinciale dei VV.F., al fine di poter disporre urgentemente di aree per la sosta dei semirimorchi, attualmente insufficienti;
- TENUTO CONTO** che, durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione della viabilità prevista in progetto sono stati riscontrati, in alcune limitate zone, valori di portanza insufficienti per i



carichi previsti, che potrebbero determinare, nel tempo, cedimenti differenziali della pavimentazione;

CONSIDERATO che, nelle more della predisposizione di una perizia, sono stati sospesi parzialmente i lavori in data 01/03/2019 nelle aree interessate dalla problematica sopra indicata;

TENUTO CONTO che è stato chiesto alla Società Agis Ingegneria Srl, costituita da esperti in geotecnica, di indicare le lavorazioni da eseguire al fine di ottenere una pavimentazione in grado di sopportare i carichi previsti progettualmente;

VISTA la nota del 05/04/2019 (prot. n.7234) con cui il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante, redatta sulla base delle indicazioni della suddetta Società;

VISTA la relazione del 05/04/2019 con cui il RUP, Ing. Alessandra Mannai, ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;


TENUTO CONTO che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 1 lett.c) punto 1) del D.Lgs 50/2016 (*"circostanze impreviste e imprevedibili"*);

CONSIDERATO che il maggior importo dei lavori pari a € 67.334,79 (di cui € 66.014,79 per lavori e € 1.320,00 di oneri per la sicurezza), corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 13,14%, trova copertura fra le somme a disposizione dell'amministrazione di cui al succitato Decreto n.335/2018 di aggiudicazione dell'appalto, mediante una rimodulazione del quadro economico;

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori da eseguirsi nella zona ovest del Porto di Cagliari, all'esterno dell'area di security, che comporta un maggior importo pari a € 67.334,79 (di cui € 66.014,79 per lavori e € 1.320,00 di oneri per la sicurezza), che presenta il seguente quadro economico:



a) Lavori

- Importo lavori	€ 565.422,01
- Oneri per la sicurezza	€ 14.520,00
sommano i lavori	€ 579.942,01

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 11.790,21
- allacci a pubblici servizi	€ 2.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 39.000,00
- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 3.500,00
- spese di gara e pubblicità	€ 375,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ 500,00
Sommano	€ 57.165,21
I.V.A.	€ 139.531,09
- TOTALE	€ 776.638,31

L'importo del suddetto quadro economico, al netto dell'IVA, pari a € 637.107,22, risulta già impegnato al Capitolo U121/30 del conto dei residui passivi ai seguenti impegni n.600/17, 1488/17, 1003/18 e 1800/18.

L'IVA, pari a € 139.531,09, graverà sul bilancio di competenza al Capitolo U311/40.

2. di assegnare una proroga di giorni 20 per le suddette ulteriori lavorazioni comprese in perizia, a far data dal verbale di ripresa dei lavori.

Cagliari,

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai

Il Presidente

Prof. Massimo Deliana