




Decreto n. 43

Oggetto: Lavori da eseguirsi nella zona ovest del Porto di Cagliari, all'esterno dell'area di security – CUP D27E17000090005 – CIG 7560590C3B – Definizione riserve ex art. 208 D. Lgs. 50/2016

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.132 del 30/04/2018 col quale è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo dei lavori da eseguirsi nella zona ovest del Porto di Cagliari, all'esterno dell'area di security per un importo di quadro economico di € 942.460, di cui € 660.000 per lavori;
- VISTO** il Decreto n. 335 del 23/08/2018 col quale è stata definitivamente aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori di sopra alla Soc. Ocram Costruzioni Srl per un importo di € 512.607,22 + IVA (22%);
- VISTO** il contratto rep. n. 2746 del 25/10/2018, stipulato per l'esecuzione dei suddetti lavori tra questa Autorità e la Soc. Ocram Costruzioni Srl;
- VISTO** Decreto n.137 del 15/04/2019 con il quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante ed il relativo atto aggiuntivo rep. n.2840 del 27/05/2019;
- CONSIDERATO** che l'appaltatore ha firmato con riserva lo stato finale ed il registro di contabilità in data 27/09/2019, esplicitando n.19 riserve in data 04/10/2019 con la richiesta di maggiori oneri per complessivi € 41.274,38;
- VISTA** la relazione sulle riserve del DL che ha ritenuto possano essere riconosciuti all'Impresa maggiori oneri per € 21.802,12;
- VISTA** la relazione riservata del 15/11/2019 del RUP, predisposta ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett.e del DM 49/18, che ha ritenuto possano essere riconosciuti all'Impresa maggiori oneri di cui alle predette riserve per complessivi € 21.733,35;



- CONSIDERATO** che il dirigente competente, nel valutare corretta la prospettazione di cui alla predetta relazione riservata, con nota del 20/01/2020 ha ritenuto sussistenti le condizioni per una definizione transattiva ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 50/2016, alle condizioni previste dal RUP;
- VISTA** la nota del 05/02/2020 (prot. 2867), con cui è stato proposto all'impresa, a tacitazione di qualsivoglia pretesa, l'importo di cui sopra per la definizione della controversia ex art. 208 del D.Lgs 50/2016;
- VISTA** la nota del 05/02/2020 (prot 2921) con cui l'Impresa, a saldo e stralcio di ogni pretesa relativa ai predetti lavori, ha accettato l'importo proposto dall'Ente per definire transattivamente le riserve iscritte nel registro di contabilità;
- VISTI** gli artt.8 e 12 della Legge 84/94 e s.m.i.;

DECRETA

- di riconoscere alla Soc. OCRAM Costruzioni Srl, a saldo e stralcio di ogni pretesa relativa ai lavori di cui trattasi, un importo di € 21.733,35 + IVA (22%), per complessivi € 26.514,69.
La suddetta spesa graverà sul quadro economico dell'intervento di cui al Decreto n.335 del 23/08/2018 (in cui è stato inserito, ai sensi dell'art.205 del D.Lgs.50/2016 un fondo per un eventuale accordo bonario) e sarà impegnato sul Capitolo U121/30 del Bilancio di previsione dell'anno 2020.
L'IVA, pari a € 4.781,34, graverà sul bilancio di competenza al Capitolo U311/40;
- di procedere alla sottoscrizione con la Soc. OCRAM Costruzioni Srl di un atto transattivo per il succitato importo.

Cagliari, 28.02.2020

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Atto redatto dal RUP:

Ing. Alessandra Mannai

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana