



DECRETO N. 44 del 15.02.2022

OGGETTO: “PROGETTO SPECIALE 02- REALIZZAZIONE CHECK POINT PRESSO IL VARCO DI SANT’AGOSTINO DEL PORTO DI CAGLIARI COMPRESA AREA SERVIZI – codice CIG 8763264A37; codice CUP B21J19000130005” – REVOCA AGGIUDICAZIONE SOCIETA’ BEMAR SRL

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nominato con D.M. 284 del 14.07.2021

VISTI

- la Legge 84/94 e smi;
- la Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 14.02.2018 che nomina l’Avv. Natale Ditel Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna;
- il programma triennale dei lavori 2019-2021, così come aggiornato e approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 20 del 19.12.2019, nel quale è stata inserita l’opera in oggetto;
- il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e smi;
- l’Ordine di servizio del Segretario Generale n. 27 del 07.11.2019 con il quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Alessandra Salvato;

CONSIDERATO

- che con Decreto del Presidente n. 411 del 28.12.2021 la procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto è stata aggiudicata alla Società Bemar srl che ha offerto un ribasso del 25,773 %, corrispondente a un importo di € 723.082,32, oltre oneri per la sicurezza pari a € 22.850,00, per un importo complessivo pari a € 745.932,32, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9.6 del DPR 633/72 e smi;

ATTESO

- che il RUP, nota prot. n. 1089 del 18.01.2022, ha invitato la Società Bemar srl a trasmettere la documentazione necessaria alla consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi e, conseguentemente, alla stipula del contratto, riscontrata soltanto parzialmente con nota prot. n. 1950 del 28.01.2022;
- che con nota prot. n. 2174 del 31.01.2022 il RUP ha sollecitato la trasmissione della documentazione corretta e integrativa, compresa la cauzione definitiva, la polizza CAR e la polizza RCT fissando il termine del 03.02.2022 e specificando che, in difetto, considerata l’urgenza già rappresentata di una consegna dei lavori ai sensi dell’art.



32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi, dovuta al fatto che gli stessi debbano necessariamente essere conclusi entro l'inizio del periodo di massimo traffico passeggeri, l'AdSP si sarebbe riservata la facoltà di adottare i provvedimenti che avrebbe ritenuto opportuni;

- che in data 01.02.2022, su invito del RUP, il Direttore dei Lavori ha convocato la Società Bemar srl per la consegna dei lavori prevista per il giorno 04.02.2022 alle ore 10.30;
- che con nota prot. n. 2561 del 03.02.2022 la Società Bemar srl ha riscontrato il sollecito della trasmissione della documentazione necessaria all'avvio dei lavori e la convocazione del D.L. per la consegna degli stessi richiedendo il differimento della data stabilita per l'avvio dei lavori al giorno 14.02.2022, poiché impossibilitati a presentare le polizze assicurative prima del giorno 09.02.2022 e a causa di un periodo di quarantena dell'Amministratore per un contatto stretto affetto da COVID-19;
- che il RUP, pur ritenendo che le motivazioni addotte non risultassero accoglibili in quanto la documentazione per la stipula del contratto era stata richiesta con congruo preavviso ed era nella potestà dell'Amministratore nominare un delegato, ha accordato il rinvio della consegna lavori al giorno 14.02.2022, a condizione che entro il giorno 09.02.2022 fosse stata integrata la documentazione richiesta;
- che il RUP, con la nota di cui sopra, ha inoltre rammentato che in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, necessaria e indispensabile per l'avvio dei lavori, o di mancata presentazione alla seconda convocazione per la consegna degli stessi, avrebbe proposto all'AdSP la revoca dell'aggiudicazione;
- che, considerate le determinazioni del RUP, il Direttore dei Lavori ha disposto una seconda convocazione per la consegna dei lavori per le ore 10.30 del giorno 14.02.2022, come da richiesta della Società Bemar srl;
- che con le note prot. n. 3049 del 09.02.2022 e prot. n. 3158 del 10.02.2022, la Società Bemar srl ha trasmesso la documentazione richiesta, ma da un esame della stessa è risultato che la cauzione definitiva fosse stata stipulata per un importo inferiore a quello dovuto e che il "Piano Operativo di Sicurezza" non fosse riferibile nei contenuti ai lavori appaltati;



- che nessun rappresentante della Società Bemar srl si è presentato alla convocazione per la consegna dei lavori prevista per il giorno 14.02.2022 alle ore 10.30 senza preventive giustificazioni, rendendosi irrintracciabili nonostante i ripetuti tentativi di contatto telefonico sia con l'Amministratore che con il tecnico di riferimento dell'impresa;
- che il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. 49/2018, ha redatto il "Verbale di mancata consegna dei lavori", prontamente trasmesso dal RUP, a mezzo pec, con nota prot. n. 3472 del 14.02.2022 alle ore 12.19;
- che soltanto a seguito della trasmissione del sopra citato Verbale, la Società Bemar srl ha inviato, alle ore 13:45, con nota prot. n. 3483 del 14.02.2022, una comunicazione con cui ha fatto presente che l'Amministratore non si sarebbe potuto presentare per la consegna dei lavori in quanto impossibilitato per motivi legati al COVID-19;
- che l'art. 1.12 del C.S.d'A., conformemente all'art. 5, comma 3 del D.M. 49/2018, prevede che *"Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore lavori per la consegna, l'AdSP ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione"*;
- che la Società Bemar srl non si è presentata alle due convocazioni del D.L. per la consegna dei lavori senza giustificato motivo;
- che la Società Bemar srl ha trasmesso la cauzione definitiva stipulata per un importo inferiore a quello dovuto e il "Piano Operativo di Sicurezza" non adeguato ai lavori appaltati;

CONSIDERATO

- che la realizzazione del check point in appalto ha un'importanza strategica per il porto di Cagliari in previsione del considerevole incremento di utenza atteso a seguito degli accordi presi con la Compagnia Costa Crociere che garantirà un importante afflusso di crocieristi, per i quali dovranno essere svolti i controlli di security presso la struttura in oggetto e che pertanto l'AdSP ha la necessità che la struttura in appalto sia operativa entro la stagione estiva 2022;
- che, per quanto sopra esposto, già nella documentazione di gara era stata prospettata la possibilità di una consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi;



RITENUTO

- che la Società Bemar srl ha dichiarato in fase di gara “*di prendere atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020, i lavori potranno essere consegnati in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e smi nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, con un preavviso di 5 giorni dalla data richiesta per l’avvio*” e pertanto era consapevole dell’eventualità di una richiesta di avvio dei lavori anche con un breve preavviso;
- che la Società Bemar srl abbia disatteso ripetutamente sia la norma che la *lex specialis* tentando di rimandare l’avvio dei lavori senza fondate motivazioni causando, con tale comportamento, un potenziale danno all’AdSP;
- dunque, che sussistano i presupposti per la revoca dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Società Bemar srl e lo scorrimento della graduatoria attraverso l’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- di **revocare** l’aggiudicazione disposta con Decreto del Presidente n. 411 del 28.12.2021 dei lavori di “Realizzazione check point presso il varco di Sant’Agostino del porto di Cagliari compresa area servizi – codice CIG 8763264a37; codice CUP B21J19000130005” a favore della Società Bemar srl;
- di **procedere** allo scorrimento della graduatoria attraverso l’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara.

Il R.U.P.

Dott. Ing. Alessandra Salvato

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Avv. Massimo Deiana