



Decreto n.225

Oggetto: Approvazione perizia di variante migliorativa ex art.8 comma 8 del D.M. 49/2018 relativamente ai lavori di “completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu” – CUP D21B18000060005 – CIG 8224944E7E

Il Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.126 del 07/04/2020 col quale è stata aggiudicata la gara relativa ai lavori di “completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu” all’Impresa SER.LU Costruzioni Srl per un importo di € 2.111.019,07, oltre € 40.168 di oneri per la sicurezza + IVA (22%), per complessivi € 2.624.448,23 ed il relativo contratto, stipulato in data 13/05/2020, rep. n.4;
- VISTO** il verbale del 14/05/2020 col quale il Direttore dei Lavori, Geom. Edoardo Rossi, ai sensi dell’art.5 del DM 49/2018, ha consegnato i lavori;
- VISTA** la nota del 18/06/2020 (ns prot. n.11799) con cui l’Impresa ha presentato al Direttore dei Lavori la proposta relativa ad una variante migliorativa ex art.8 comma 8 del DM 49/2018;
- CONSIDERATO** che la perizia migliorativa comporta un risparmio pari a € 18.388,62 rispetto all’originario importo contrattuale e che l’Impresa si è, inoltre, resa disponibile ad una riduzione del tempo contrattuale di 45 giorni;
- VISTA** la nota del 18/06/2020 (ns prot. n.11819) con cui il RUP ha chiesto un parere al progettista dell’intervento in merito alla suddetta variante;
- VISTA** la nota del 22/06/2020 (ns prot. n.12067) con cui il succitato progettista, Arch. Mario Casciu, ha espresso parere favorevole sulla perizia per le migliorie che essa apporta al progetto originario sotto il profilo realizzativo;
- VISTA** la nota del 23/06/2020, con la quale il RUP ed il Direttore di Lavori hanno espresso il proprio parere favorevole, sotto il profilo tecnico ed economico, ai sensi dell’art.8, comma 8 del D.M. 49/2018;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della succitata legge;



DECRETA

di approvare la perizia di variante migliorativa presentata dall'Impresa SER.LU Costruzioni Srl, che comporta una diminuzione dell'importo originario dei lavori di € 18.388,62 ed una riduzione del termine contrattuale per l'ultimazione degli stessi di n.45 giorni, che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori

- Importo lavori	€ 2.092.630,45
- Oneri per la sicurezza	€ <u>40.168,00</u>
sommano i lavori	€ 2.132.798,45

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 5.000,00
- allacciamento a pubblici servizi	€ 5.000,00
- imprevisti	€ 225.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 150.000,00
- spese per attività di tecnico amministrative connesse alla progettaz, di supporto al RUP e di verifica / validazione	€ 55.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 10.000,00
- spese di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo	€ <u>30.000,00</u>
sommano	€ 480.000,00
- I.V.A. sui lavori	€ 469.215,66
- I.V.A. sulle somme a disposizione	€ 47.117,33
- TOTALE	€ 3.129.131,44

Il suddetto quadro economico trova copertura come da Decreto n.126 del 07/04/2020 di aggiudicazione della gara citato in premessa.

Cagliari, 24.06.2020

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai