




Oggetto: Lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 - CUP D21B19000280006 - CIG A0100FD39F

- Richiesta parere al CCT ex art.216 comma 2 del D.Lgs 36/2023 -

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14.07.2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.380 del 24.11.2023 col quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 al RTI Sogena Srl – Spea Srl, per un importo di € 5.934.068,82 + € 339.395,46 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 6.273.464,28, non imponibile IVA ex art.9.6 del DPR 633/1972;
- VISTO** il contratto rep. n.3270 del 21.12.2023, stipulato tra questa Autorità ed il succitato RTI;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 29.12.2024;
- VISTI** il Decreto n.15 del 22.01.2024 con cui è stato costituito il Collegio Consultivo Tecnico per i lavori di cui trattasi ed il Decreto n. 67 del 21.02.2024 con cui è stato sostituito il componente individuato dall'appaltatore, a seguito delle dimissioni presentate dal medesimo;
- TENUTO CONTO** che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la predisposizione di una variante in corso d'opera, approvata con Decreto n.168 del 21.05.2024, a seguito del quale è stato stipulato il relativo atto di sottomissione in data 04.06.2024 con rep. n.3316;
- VISTA** la nota del 28.05.2024 (prot. n.14675) con cui il RUP, Ing. Alessandra Mannai, stante l'andamento complessivo dei lavori (di fatto mai avviati), ha invitato il D.L. "a voler



valutare l'attivazione delle procedure di cui all'art.122 comma 3 del D.Lgs 36/2023 per l'avvio della risoluzione per grave inadempimento contrattuale da parte del RTI, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.10 comma 2 dell'Allegato II.14";

VISTA

la nota del 30.05.2024 (prot. n.14913) con cui il D.L. ha trasmesso all'appaltatore ed al RUP la contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art.122 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e dell'art.10 comma 2 dell'Allegato II.14 del medesimo D.Lgs, in merito a *“ritardi, inerzia nell'esecuzione dei lavori, inadeguata programmazione e organizzazione delle attività di cantiere con insufficienti mezzi e forza lavoro, oltre agli inadempimenti”* riportati nella medesima nota e lo ha invitato *“a presentare ai sensi dell'art.10 comma 2 dell'Allegato II.14, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, le proprie controdeduzioni al RUP sugli inadempimenti contestati”*;

VISTA

la nota del 14.06.2024 (assunta al protocollo dell'Ente in data 17.06.2024 al num.16554) con cui l'appaltatore ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle predette contestazioni;

VISTA

la nota del 20.06.2024 (prot. n.17155) con cui il Leonardo Consorzio Europeo per l'ingegneria e l'architettura (incaricato da questa Autorità dei servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di cui trattasi), ha respinto integralmente *“tutte le contestazioni sull'adeguatezza del progetto esecutivo e le accuse formulate nei confronti del Direttore dei Lavori, anche di natura non tecnica, che mettono in discussione la professionalità e l'etica dei professionisti incaricati e che, complessivamente, ledono e danneggiano l'operato e l'immagine dello scrivente Leonardo Consorzio Europeo e, di conseguenza, delle società”* consorziate;

VISTA

la nota del 21.06.2024 (prot. n.17213) con cui il RUP, valutate tutte le predette note (di D.L., appaltatore e Consorzio), ha trasmesso al Dirigente della Direzione Tecnica SUD la relazione, redatta ai sensi dell'art.10 comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, contenente le proprie valutazioni in merito alle controdeduzioni dell'appaltatore alle contestazioni di addebito del DL, ravvisando gravi inadempimenti contrattuali da parte dell'appaltatore medesimo;

TENUTO CONTO

che con la medesima relazione del 21.06.2024, a seguito delle valutazioni effettuate, il RUP ha ritenuto di proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto rep.3270 del 21.12.2023 e del relativo atto di sottomissione rep. n.3316 del 04.06.2024, stipulati col RTI Sogena Srl – Spea Srl, *“per grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”*, ex art.122 comma 3 del D.Lgs 36/2023;



- CONSIDERATO** che con la medesima nota il RUP ha chiesto al Dirigente, qualora ritenga condivisibili le valutazioni, di voler avviare la procedura di risoluzione;
- VISTA** la nota del 24.06.2024 (prot. n.17388) con cui il Dirigente, nel comunicare di ritenere condivisibili le valutazioni del RUP, ha fatto presente all'Ente che, ai fini dell'attivazione della procedura di risoluzione di cui sopra, occorre chiedere preventivamente il parere obbligatorio, ex art.216 comma 3 del D.Lgs 36/2023, del Collegio Consultivo Tecnico;
- PRESO ATTO** di quanto rappresentato dal DL, dal RUP e dal Dirigente Tecnico nelle sopra citate note;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

di dare mandato al RUP dei lavori di cui all'oggetto di trasmettere al Collegio Consultivo Tecnico le proprie valutazioni di cui alla relazione del 21.06.2024, citata in premessa, ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio ex art.216 comma 2 del D.Lgs 36/2023, propedeutico alla risoluzione del contratto rep.3270 del 21.12.2023 e del relativo atto di sottomissione rep. n.3316 del 04.06.2024 stipulati con il RTI Sogena Srl – Spea Srl.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana