



Decreto n. 86

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di riqualificazione delle aree circostanti il capannone Nervi - CUP D28F14000940006 - CIG 7591910253

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.453 del 26/11/2018 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione delle aree circostanti il capannone Nervi al Consorzio Stabile MARR per un importo di € 1.400.723,81, di cui € 20.005,13 di oneri per la sicurezza;
- VISTO** il contratto n.2788 del 27/01/2019, stipulato tra il suddetto Consorzio e l'Autorità per l'appalto di cui sopra;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 04/03/2019;
- TENUTO CONTO** che durante l'esecuzione dell'intervento la Direzione Lavori ha evidenziato l'esigenza di prevedere nuove lavorazioni e, pertanto, di predisporre una perizia suppletiva e di variante;
- VISTA** la nota del 07/10/2019 (prot. n.19451), con cui il RUP, sentito l'Ente, ha richiesto al Direttore dei Lavori la predisposizione della succitata perizia;
- VISTA** la nota del 24/02/2020 con cui il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante di cui trattasi;
- VISTA** la relazione del 05/03/2020 del RUP, con la quale è stata accertata la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;



TENUTO CONTO che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma1 lett.c) punto 1) del D.Lgs 50/2016 (*“circostanze impreviste e imprevedibili”*, nonché *“sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”*) e comma 2 del medesimo D.Lgs (modifica al contratto al di sotto dei valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, che non alterano la natura complessiva del contratto);

CONSIDERATO che il maggior importo dei lavori pari a € 366.648,31, corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 26,18%, trova copertura in parte fra le somme a disposizione dell'amministrazione di cui al succitato Decreto n.453/2018 di aggiudicazione dell'appalto, mediante una rimodulazione del quadro economico, ed in parte mediante un nuovo impegno di spesa;

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di riqualificazione delle aree circostanti il capannone Nervi, che comporta un maggior importo pari a € 366.648,31, che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori


- Importo lavori	€ 1.747.366,99
- Oneri per la sicurezza	€ 20.005,13
sommano i lavori	€ 1.767.372,12

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 55.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 112.000,00
- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 13.000,00
- spese di gara e pubblicità	€ 5.000,00
- spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ 25.000,00

Sommano € 210.000,00

I.V.A. sulle somme	€ 38.060,00
I.V.A. sui lavori	€ 388.821,87
- TOTALE	€ 2.404.253,99



L'importo del suddetto quadro economico per € 2.121.379,24 (di cui € 70.036,19 per il fondo di cui all'art.205 del D.Lgs 50/2016), risulta già impegnato sul Capitolo U211/10 del conto dei residui passivi al PN 175-246-247-301-368-386-466-502-561-592 dell'anno 2014, impegno 30079/2015 e impegno 2592/2018.

La restante parte del presente quadro economico (escluso il fondo di cui all'art.205 del D.Lgs 50/2016), pari a € 352.910,94, sarà impegnata sul medesimo Capitolo U211/10 dell'anno 2020.

2. di assegnare una proroga di giorni 120 per le ulteriori lavorazioni comprese in perizia, decorrenti dalla data contrattuale di ultimazione dei lavori fissata al 06/04/2020.

Cagliari, 11.03. 2020

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:
Ing. Alessandra Mannai