



Oggetto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del Terminal Ro Ro nel Porto Canale di Cagliari - CUP D21G06000020003 – CIG 9803858F8B

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.207 del 4.07.2023 con cui è stata aggiudicata la gara per la predisposizione della progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del Terminal Ro Ro nell’avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari all’ATI R.C.M. Costruzioni S.r.l. / Fincosit S.r.l. / Società Italiana Dragaggi S.p.A. / Impresa Pellegrini S.r.l.;
- VISTO** il relativo contratto, stipulato in data 30.08.2023 con rep. n.3248 tra questa Autorità e la succitata ATI;
- VISTO** l’ordine di Servizio n.1 del 22.09.2023 con cui il RUP, ai sensi dell’art.3 del Disciplinare di gara e dell’art.4 del succitato contratto, ha dato avvio alla predisposizione della progettazione esecutiva;
- VISTO** il progetto esecutivo trasmesso dall’ATI con nota del 23.12.2023 (acquisita al protocollo dell’Ente in data 27.12.2023 al num.33935);
- VISTO** il Rapporto di ispezione conclusivo n.22036AR-OPE-RC-001 del 27.03.2024, emesso dalla Soc. ITS Controlli Tecnici SpA (incaricata con Decreto n.380 del 27/10/2022) a seguito della verifica effettuata sul progetto di cui trattasi;
- CONSIDERATO** che il succitato progetto ha previsto un importo extra contrattuale pari a € 4.387.501,32 (come da elaborato MI069P-GENWPE-0023.1-C0) per maggiori quantitativi di escavo subacqueo e tout venant, riscontrati a seguito delle indagini batimetriche eseguite dall’ATI

nel settembre 2023, di sua iniziativa, ai fini della predisposizione della progettazione esecutiva;

TENUTO CONTO che le valutazioni sul succitato importo extracontrattuale potranno essere effettuate solo a seguito dei rilievi batimetrici “di prima pianta”, prima dell’inizio dei lavori in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l’appaltatore, come previsto contrattualmente;

CONSIDERATO per quanto sopra, che il progetto esecutivo può essere approvato così come trasmesso dall'appaltatore e successivamente aggiornato a seguito della verifica da parte della Soc. ITS Controlli Tecnici SpA, riservando la valutazione ed il riconoscimento del maggior importo richiesto alla fase esecutiva, all’esito delle verifiche da effettuarsi in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’appaltatore;

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

di approvare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del Terminal Ro Ro nel Porto Canale di Cagliari, che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori	
- Importo lavori	€ 284.891.629,08
- Oneri per la sicurezza	€ <u>3.809.840,64</u>
Sommano i lavori	€ 288.701.469,72
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 3.350.000,00
- allacciamenti a pubblici servizi	€ 500.000,00
- imprevisti	€ 23.640.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 15.564.325,98
- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione	€ 950.000,00
- spese per gara e pubblicità	€ 76.000,00
- spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo	€ 2.000.000,00
- IVA sulle somme a disposizione	€ <u>3.124.510,00</u>
Sommano le somme a disposizione	€ 49.204.835,98
TOTALE quadro economico	€ 337.906.305,70



L'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione + l'IVA (22%) + la progettazione esecutiva (non imponibile IVA ex art.9.6 del DPR 633/72) pari complessivamente a € 49.204.835,98 risulta già impegnato sul capitolo U211/10 ai PN 630/06, 597/09, 598/09, 103/10, 676/10, 30676/10, 30677/10, 701/10, 60/12, 30703/10, 30717/11, 872/23 e 2147/23.

L'importo dei lavori, pari a € 288.701.469,72, non imponibile IVA ex art.9.6 del DPR 633/72, risulta già vincolato sull'avanzo di Amministrazione disponibile e verrà impegnato sul Capitolo U211/10 del Bilancio di previsione 2024 e successivi come da Programmazione Triennale 2024-2026, dovendosi iniziare i lavori entro il 31.03.2024 (all.1 DM Mef 15.07.2021).

Per il maggior onere richiesto dall'appaltatore col progetto esecutivo potrà eventualmente farsi fronte con gli importi previsti fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce "imprevisti", all'esito delle verifiche da effettuarsi in contraddittorio come indicato in premessa.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai